

山西襄矿上良煤业有限公司 120 万吨/年矿井兼并重组整合项目

工程质量合格确认书

项目名称		山西襄矿上良煤业有限公司 120 万吨/年矿井兼并重组整合项目			
项目地址		襄垣县下良镇上良村			
设计规模		120 万吨/年			
开工日期		2012 年 8 月 30 日	竣工日期		2022. 11. 30
建设单位		山西襄矿上良煤业有限公司			
		单位名称		资质	等级
参 建 单 位	勘察单位	山西太行矿业工程技术有限公司		固体矿产勘查	甲级
	设计单位	山西省煤炭设计规划院（集团）有限公司		煤炭行业（矿井）	甲级
	施 工 单 位	河北冀东建设工程有限公司		矿山工程施工 总承包壹级	壹级
		鸿基建设工程有限公司		矿山工程施工 总承包壹级	壹级
		林州建总建设工程有限公司		市政公用工程 施工总承包	贰级
		河南宝鼎建设建设工程有限公司		房屋建筑工程 施工总承包	贰级
		北京住总第二开发建设有限公司		建筑工程 施工总承包	贰级
	山西峰连建设工程有限公司		建筑工程 施工总承包	贰级	
监理单位	山西省煤炭建设监理有限公司		矿山工程监理	甲级	
单 位 工 程	分类	设计（个）	竣工（个）	合格（个）	不合格（个）
	合计	104	104	104	
	矿建	35	35	35	
	土建	22	22	22	
	安装	47	47	47	

<p>建设项目设计概况</p>	<p>山西襄矿上良矿井井田面积 4.359km²，矿井保有资源/储量 43.40Mt，工业资源/储量 42.52Mt，设计可采储量 26.45Mt，矿井服务年限 17a，采用一次采全高综合机械化采煤方法，全部垮落法管理顶板。矿井采用斜井—立井混合开拓方式，井下煤炭运输采用胶带输送机运输方式，辅助运输采用无极绳连续牵引车，矿井采用中央分列式通风方式，机械抽出式通风方法。设计工业场地内布置有主斜井、副斜井、进风行人立井（已有）、回风立井（已有）、原煤仓、破碎楼矸石仓、综采库房、联合建筑、35KV 变电所、瓦斯抽放泵站等设施。</p>	
<p>建设项目实际完成情况</p>	<p>项目各生产系统、辅助系统、行政福利等主要设施已按照初步设计及变更要求建设完成，项目设计单位工程共 104 个，其中：矿建工程 35 个、土建工程 22 个、安装工程 47 个，已全部完成，并验收合格。</p>	
<p>单位工程质量验收概况</p>	<p>项目所有单位工程由建设单位组织勘察单位、设计单位、监理单位 and 施工单位进行了验收，验收合格。</p>	
<p>主体企业确认意见</p>	<p>合格</p>	
<p>主体企业（盖章）</p>	<p>建设单位（盖章）</p>	
<p style="text-align: center;">  法人签字:  2023年5月15日 </p>	<p style="text-align: center;">  法人签字:  2023年5月15日 </p>	